



CHECKLISTE INSTALLATION
Sahneklimaschrank BAKER ...

Untergrund

Der Boden muss unbedingt eben sein.

Der Boden muss unbedingt wasserwaageneben sein.

Die Aufstellungsfläche muss mindestens ... (B) x ... (T) mm groß sein.

Umgebungstemperatur

Von mindestens ... °C bis maximal ... °C

Der Raum muß trocken und gut belüftet sein, keine Wärmequellen in unmittelbarer Nähe (z.B.: Heizung, Backofen, Spülmaschine, ...).

Kältetechnischer Anschluss (an Zentralkälte)

Wählen Sie mit einem Kältefachbetrieb die passende Kälteanlage für Ihre Einsatzbedingungen.

Magnetventil zum Anschluss der Kälteanlage ist installiert.

Erforderliche Kälteleistung ... W bei -10°/+45°/+32°C

Kältemittel ... (andere Kältemittel bitte bei Bedarf anfragen)

Deckenhöhe

Die Deckenhöhe muss mindestens ...mm betragen.

Die Luftzirkulation darf im Bereich oberhalb des Gerätes nicht unterbrochen werden (z.B.: Sichtblende, Rohre, ...).

Einbringmaß

Erforderliche Höhe mindestens ... mm

Netzanschluß

230 V / 50 Hz , Absicherung mindestens ... A

M 500 CBG Steckerfertig	M 500 CBF Zentralkälte	M 625 CBG Steckerfertig	M 625 CBF Zentralkälte	M 930 CBH Steckerfertig	M 930 CBF Zentralkälte	M 1500 CBG Steckerfertig	M 1500 CBF Zentralkälte
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
600 x 1410	600 x 1410	815 x 1550	815 x 1550	800 x 1850	800 x 1850	900 x 2000	900 x 2000
+10 bis +42		+10 bis +42		+10 bis +42		+10 bis +42	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							
	389		389		487		719
	R 134 a		R 134 a		R 134 a		R 134 a
2660	2500	2100	2100	2660	2500	2900	2700
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2310	2310	2130	2130	2400	2400	2600	2600
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	16	16	16	16	16	16	16
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Die vorgenannten Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.



OBJEKT	HANDELSPARTNER
Name	Name
Strasse	Strasse
PLZ / Ort	PLZ / Ort
Ansprechpartner	Ansprechpartner
Telefon / Telefax	Telefon / Telefax
Mobil / E-Mail	Mobil / E-Mail
Installationsort im Objekt	
Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift